

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2817310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

#### 4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	1Проведення капітальних вкладень

#### 5.Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

#### 6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
2	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯБЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ПРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ
5	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
9	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО,40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ
14	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
15	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ "МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА
16	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТ ІЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

7.Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		10 000 000,00	10 000 000,00		230 360,67	230 360,67		-9 769 639,33	-9 769 639,33
2	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		2 260 000,00	2 260 000,00		155 068,08	155 068,08		-2 104 931,92	-2 104 931,92
3	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		11 938 400,00	11 938 400,00		9 202 519,30	9 202 519,30		-2 735 880,70	-2 735 880,70
4	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ "МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		32 064 993,00	32 064 993,00					-32 064 993,00	-32 064 993,00
5	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		37 927 500,00	37 927 500,00		35 703 475,31	35 703 475,31		-2 224 024,69	-2 224 024,69
6	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		7 000 000,00	7 000 000,00					-7 000 000,00	-7 000 000,00
7	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА		5 381 800,00	5 381 800,00					-5 381 800,00	-5 381 800,00
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ПРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 700 000,00	2 700 000,00		138 612,00	138 612,00		-2 561 388,00	-2 561 388,00
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ		2 300 000,00	2 300 000,00					-2 300 000,00	-2 300 000,00
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		33 605 000,00	33 605 000,00		12 404 012,66	12 404 012,66		-21 200 987,34	-21 200 987,34
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		47 500 000,00	47 500 000,00		31 300 426,49	31 300 426,49		-16 199 573,51	-16 199 573,51
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		11 000 000,00	11 000 000,00					-11 000 000,00	-11 000 000,00

13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА		14 000 000,00	14 000 000,00					-14 000 000,00	-14 000 000,00
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		5 241 100,00	5 241 100,00		4 268 278,40	4 268 278,40		-972 821,60	-972 821,60
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ		5 000 000,00	5 000 000,00					-5 000 000,00	-5 000 000,00
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ		7 257 700,00	7 257 700,00		6 834 485,55	6 834 485,55		-423 214,45	-423 214,45
Усього			235 176 493,00	235 176 493,00		100 237 238,46	100 237 238,46		34 939 254,54	-134 939 254,54

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрям 1: У 2021 році будівельні роботи не проводились в зв'язку з неотримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт.

Напрям 2: У 2021 році будівельні роботи не виконувалися оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: у зв'язку із стислими термінами на проведення процедури закупівлі.

Напрям 3: Недоосвоєння фінансування спричинене затримкою доставки обладнання для насосної станції. Дані роботи будуть реалізовані в наступних роках.

Напрям 4: Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департементом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв'язку з чим будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва не здійснювалося.

Напрям 5: На об'єкті «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» завершено виконання усіх видів робіт згідно укладеного договору № 263/8 від 03.08.2020 на виконання робіт третьої черги будівництва парку. Загальна вартість будівельних робіт виконаних в 2021 році складає 34 956,49тис.грн. Також в поточному році було укладено договір №244/10 від 26.10.2021 для здійснення проектування. Роботи з проектування виконані в повному обсязі на суму 746,98 тис.грн., що дозволить завершити будівництво, згідно розробленої проектно-кошторисної документації в повному обсязі в 2022 році. Відхилення спричинене економією.

Напрям 6: Роботи по договору не виконані. подана претензія у зв'язку з тим, що роботи по договору виконані не в повному обсязі та не передані замовнику згідно акту здачі-приймання робіт у відповідності до календарного плану та графіку фінансування робіт

Напрям 7: Для проектування об'єкту будівництва замовник будівництва повинен одержати містобудівні умови та обмеження, для чого необхідно мати право власності чи користування земельною ділянкою. У зв'язку з тим, що Комунальним підприємством «Дарницьке лісопаркове господарство» розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель КП «Дарницьке лісопаркове господарство», в адміністративних межах Деснянського району м. Києва, з метою оформлення права постійного користування земельними ділянками, не була завершена впродовж 2021 року, КО «Київзеленбуд» не мало змоги надати до проектною організації повний пакет вихідних даних для отримання містобудівних умов та обмежень. У зв'язку з вищевикладеним, завершити проектування, відповідно до календарного графіку, виявилось неможливим. Додатковою угодою № 2до договору від 27.10.2020 №317/10на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (стадійність проектування: проект "П", робоча документація "РД") по об'єкту: "Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства" (Пожежне депо за адресою:проспект Броварський 2 А;лісовий кордон№ 1за адресою: вул. Радистів 1%Злісовий кордон№ 2за адресою:проспект Броварський 20Б) термін дії договору було продовжено до 31.12.2022 року

Напрям 8: Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період

Напрям 9: Проєктні роботи не виконувались, в зв'язку з тим, що проектна документація стадії ТЕО потребує коригування та приведення її у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м.Києва. Завдання на проектування (коригування ТЕО) погоджено у структурних підрозділах КМДА у кінці листопада 2021 року.

Напрям 10: У 2021 році будівельні роботи виконані частково, оскільки дозволи на проведення будівельних робіт на ділянках відкритого русла р.Почайна та Шлюзу отримано 04.11.2021 р.

Напрям 11: Не були використані кошти в загальній сумі 16199573,51 грн., з яких 351838,43 грн. – економія коштів на проектні роботи, 15847735,08грн. кошти на БМР не використані в зв'язку зі зміною містобудівної ситуації частині навколишнього оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, необхідність виконання додаткових непередбачуваних проектом робіт тощо, а тому виникла необхідність у коригуванні проектних рішень та перегрупування експертизи, які проводилися до осені. Експертний звіт № EX01-8242-4508-5372-5

Напрям 12: У 2021 році будівельні роботи не виконувались через відсутність розпорядчого документу про перезатвердження проекту.

Напрям 13: Роботи не виконувались. договір з підрядною організацією ТОВ"Євротехнології груп" розірвано згідно додаткової угоди №1, керуючись ст.651,653 Цивільного кодексу України

Напрям 14: В 2021році згідно укладеного договору №148/6 від 08.06.2021 на об'єкті тривало будівництво парку згідно доведеного фінансування. Часкове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» у зв'язку з чим додатковою угодою №4 до договору було припинено виконання робіт з благоустрою в поточному році. Залишок робіт буде реалізований в наступних роках.

Напрям 15: Торги відмінено 09.12.2021 року через відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України «Про публічні закупівлі». Проводити повторно процедуру закупівлі було неможливо через недостатню кількість часу і відсутність часу для проведення аналітики попередньої процедури.

Напрям 16: У 2021 році будівельні роботи виконані частково з технічних причин, а саме неможливість проведення пусконаладжувальних робіт та експлуатації реконструйованої КТП-5756 до прокладання більш потужних кабелів розподільчих мереж.

8.Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

		гривень		
№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№з/п	позначення місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		235 176 493	235 176 493		00 237 238,46	00 237 238,46		14 939 254,54	14 939 254,54
	Усього		35 176 493,00	35 176 493,00		00 237 238,46	00 237 238,46		14 939 254,54	14 939 254,54

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		113 269 400	113 269 400		113 269 400	113 269 400			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		37 927 500	37 927 500		35 703 475,31	35 703 475,31		-2 224 024,69	-2 224 024,69
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>На об'єкті «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» завершено виконання усіх видів робіт згідно укладеного договору № 263/8від 03.08.2020 на виконання робіт третьої черги будівництва парку. Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті процесу будівництва</i>												
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		37 180 500	37 180 500		34 956 494,51	34 956 494,51		-2 224 005,49	-2 224 005,49
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>На об'єкті «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» завершено виконання усіх видів робіт згідно укладеного договору № 263/8від 03.08.2020 на виконання робіт третьої черги будівництва парку. Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті процесу будівництва</i>												
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		747 000	747 000		746 980,8	746 980,8		-19,2	-19,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті економії під час проведення закупівельних процедур</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість влаштованих дитячих майданчиків	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
2	влаштування асфальтної доріжки	кв. м.	Кошторисна документація		5 380	5 380		5 380	5 380			
3	площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення	кв. м.	Кошторисна документація		6 640	6 640		6 640	6 640			
4	площа поливу, що планується влаштувати	кв. м.	Кошторисна документація		12 900	12 900		12 900	12 900			
5	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація		17 900	17 900		17 900	17 900			
6	загальна площа планування території	кв. м.	Кошторисна документація		18 000	18 000		18 000	18 000			
7	влаштування господарського приміщення	кв. м.	Кошторисна документація		51	51		51	51			
8	влаштування парковки для відвідувачів	кв. м.	Кошторисна документація		1 000	1 000		1 000	1 000			
9	влаштування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація		1 370	1 370		1 370	1 370			

10	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн.	Розрахунок		760 000	760 000		715 600	715 600		-44 400	-44 400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті зменшення середньої вартості на влаштування 1 дитячого майданчику на об'єкті</i>												
2	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	грн.	Розрахунок		1 679,5	1 679,5		1 628,7	1 628,7		-50,8	-50,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті зменшення середньої вартості на влаштування 1 кв. м. доріжок на об'єкті</i>												
3	середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		413	413		391,7	391,7		-21,3	-21,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті зменшення середньої вартості на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення на об'єкті</i>												
4	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	грн.	Розрахунок		207	207		206,6	206,6		-0,4	-0,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті зменшення середньої вартості на влаштування 1 кв. м. поливу на об'єкті</i>												
5	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		262	262		251,5	251,5		-10,5	-10,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті зменшення середньої вартості на проведення озеленення 1 кв. м. території на об'єкті</i>												
6	середні витрати на планування 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		682,96	682,96		608,9	608,9		-74,06	-74,06
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті зменшення середньої вартості на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення на об'єкті</i>												
7	середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень	грн.	Розрахунок		52 000	52 000		48 931,5	48 931,5		-3 068,5	-3 068,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті зменшення середньої вартості на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень на об'єкті</i>												
8	Середні витрати на влаштування 1 кв.м. парковки для відвідувачів	грн.	Розрахунок		1 200	1 200		1 160	1 160		-40	-40
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті зменшення середньої вартості на влаштування 1 кв.м. парковки для відвідувачів на об'єкті</i>												
9	Середні витрати на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок		830	830		799,2	799,2		-30,8	-30,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті зменшення середньої вартості на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження на об'єкті</i>												
10	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	грн.	Кошторисна документація		747 000	747 000		746 980,8	746 980,8		-19,2	-19,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті економії під час проведення закупівельних процедур</i>												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		97,24	97,24		95,28	95,28		-1,96	-1,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Обсяг робіт запланований до виконання в 2021 році виконаний в повному обсязі, відхилення зумовлене економією												
2	Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	відс.	Кошторисна документація		100	100		99,99	99,99		-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті економії під час проведення закупівельних процедур												
2	БУДІВНИЦТВОІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		118 783 261	118 783 261		118 783 261	118 783 261			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000		230 360,67	230 360,67		-9 769 639,33	-9 769 639,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У 2021 році будівельні роботи не проводились в зв'язку з неотримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт.												
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		9 769 600	9 769 600					-9 769 600	-9 769 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Будівельні роботи не виконувались.												
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		230 400	230 400		230 360,67	230 360,67		-39,33	-39,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пов'язане з округленням при переведенні в тис.грн.												
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		230 400	230 400		230 360,67	230 360,67		-39,33	-39,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пов'язане з округленням при переведенні в тис.грн.												
продукту												
1	Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	км.	Кошторисна документація		15	15					-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Будівельні роботи не виконувались.												
2	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж	грн.	Розрахунок		651 306,67	651 306,67					-651 306,67	-651 306,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Будівельні роботи не виконувались.												
2	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок		230 400	230 400		230 360,67	230 360,67		-39,33	-39,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат в зв'язку з округленням при переведення в тис.грн.												
якості												
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		10,28	10,28		2,05	2,05		-8,23	-8,23

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення відсотка виконання в зв'язку з недовиконанням обсягу будівельних робіт, які планувалися в поточному році.*

3	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
---	--

## затрат

1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		28 502 700	28 502 700		28 502 700	28 502 700			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		11 938 400	11 938 400		9 202 519,3	9 202 519,3		-2 735 880,7	-2 735 880,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недоосвоєння фінансування спричинене затримкою доставки обладнання для насосної станції. Дані роботи будуть реалізовані в наступних роках.

3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		11 938 400	11 938 400		9 202 519,3	9 202 519,3		-2 735 880,7	-2 735 880,7
---	-------------------------	------	-------------------------	--	------------	------------	--	-------------	-------------	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Недоосвоєння фінансування спричинене затримкою доставки обладнання для насосної станції.. Дані роботи будуть реалізовані в наступних роках.*

**продукту**

1	площа території, на якій забезпечуватиметься полив	кв. м.	Розрахунок	250 000	250 000	250 000	250 000			
---	--	--------	------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		47,75	47,75	36,81	36,81		-10,94	-10,94
---	---	------	------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні середні витрати менші від планових через забезпечення всієї площі, на якій забезпечено полив, меншою кількістю виконаних робіт

## якості

1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		100	100		90,4	90,4		-9,6	-9,6
---	---------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	------	------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недоосвоєння фінансування спричинене затримкою виконання частки робіт. Дані роботи будуть реалізовані в наступних роках.

#### 4 БУДІВНИЦТВО ПАРКУ "МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

## затрат

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		32 064 993	32 064 993					-32 064 993	-32 064 993

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департаментом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв'язку з чим будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва відтермінується.

3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		32 064 993	32 064 993						-32 064 993	-32 064 993
---	-------------------------	------	-------------------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департаментом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв'язку з чим будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва відтермінується.

**продукту**

1	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва, од.	од.	Кошторисна документація		1	1				-1	-1
---	--	-----	-------------------------	--	---	---	--	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департаментом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв'язку з чим будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва відтермінується.

**ефективності**

1	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		32 064 993	32 064 993					-32 064 993	-32 064 993
---	---	------	------------	--	------------	------------	--	--	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департементом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв'язку з чим будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва відтермінується.

**якості**

1	Рівень готовності об'єкта реконструкції та будівництва	відс.	Розрахунок		6,41	6,41					-6,41	-6,41
---	--	-------	------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департементом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв'язку з чим будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва відтермінується.

## 5 БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

## затрат

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		184 691 020	184 691 020		184 691 020	184 691 020			
2	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		142 531 388	142 531 388					-142 531 388	-142 531 388

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯГІ ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000					-7 000 000	-7 000 000
---	---	------	-------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ/РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

4	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000					-7 000 000	-7 000 000
---	------------------------	------	-------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯГІ ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

продукту

1	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація		151 000	151 000						-151 000	-151 000
---	---	--------	-------------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯГІ ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

ефективності

1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок		46,36	46,36					-46,36	-46,36
---	---	------	------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯГІ ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

**якості**

1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		7,8	7,8				-7,8	-7,8
---	---------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

2	рівень виконання будівельних робіт	відс.	Розрахунок		5,8	5,8						-5,8	-5,8
---	------------------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

**БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ**  
**6 ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА**

<b>затрат</b>											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		452 377 598	452 377 598		452 377 598	452 377 598		
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 381 800	5 381 800				-5 381 800	-5 381 800

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконання робіт в 2021 році унеможливується у зв'язку з неготовністю землепорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.</i>											
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		5 381 800	5 381 800				-5 381 800	-5 381 800

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконання робіт в 2021 році унеможливується у зв'язку з неготовністю землепорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.</i>											

<b>продукту</b>											
1	встановлення захисних огорож навколо об'єкта	м.	Розрахунок		520	520				-520	-520

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконання робіт в 2021 році унеможливується у зв'язку з неготовністю землепорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.</i>											
2	площа розчищення території будівельного майданчика	кв. м.	Кошторисний розрахунок		900	900				-900	-900

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконання робіт в 2021 році унеможливується у зв'язку з неготовністю землепорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.</i>											
3	загальна площа планування території	кв. м.	Кошторисна документація		900	900				-900	-900

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконання робіт в 2021 році унеможливується у зв'язку з неготовністю землепорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.</i>											

<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на встановлення 1 м.п. захисних огорож	грн.	Кошторисний розрахунок		8 229,42	8 229,42				-8 229,42	-8 229,42

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконання робіт в 2021 році унеможливується у зв'язку з неготовністю землепорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.</i>											
2	середні витрати на планування 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		645	645				-645	-645

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконання робіт в 2021 році унеможливується у зв'язку з неготовністю землепорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.</i>											
3	середні витрати на влаштування 1 кв.м. розчистки будівельного майданчика	грн.	Кошторисний розрахунок		580	580				-580	-580

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконання робіт в 2021 році унеможливується у зв'язку з неготовністю землепорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.</i>											

<b>якості</b>											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		1,76	1,76				-1,76	-1,76

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконання робіт в 2021 році унеможливується у зв'язку з неготовністю землепорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.</i>											

**7 РЕКОНСТРУКЦІЯБЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА**

<b>затрат</b>											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		311 491 456	311 491 456		311 491 456	311 491 456		
2	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		288 800 364	288 800 364		288 800 364	288 800 364		
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		4 364 404	4 364 404		4 364 404	4 364 404		

4	в. ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		18 326 688	18 326 688		18 326 688	18 326 688			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 700 000	2 700 000		138 612	138 612		-2 561 388	-2 561 388
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період</i>												
6	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 282 696	2 282 696		138 612	138 612		-2 144 084	-2 144 084
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період</i>												
7	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		219 046	219 046					-219 046	-219 046
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період</i>												
8	в. ч. інші	грн.	Кошторисна документація		198 258	198 258					-198 258	-198 258
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період</i>												
<b>продукту</b>												
1	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація		109 820	109 820		109 820	109 820			
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок		24,59	24,59		1,262	1,262		-23,328	-23,328
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт (меншою кількістю фактично виконаних робіт)</i>												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		70,428	70,428		69,606	69,606		-0,822	-0,822
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період</i>												
2	рівень виконання будівельних робіт	відс.	Розрахунок		70,267	70,267		69,525	69,525		-0,742	-0,742
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення відсотка виконання в зв'язку з недовиконанням обсягу будівельних робіт, які планувалися в поточному році.</i>												
<b>8   РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		2 231 449 900	2 231 449 900		2 231 449 900	2 231 449 900			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 300 000	2 300 000					-2 300 000	-2 300 000

Проектні роботи в 2021 році не виконувались, в зв'язку з тим, що проектна документація стадії ТЕО потребує коригування та приведення її у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м.Києва. Завдання на проєктування (коригування ТЕО) погоджено у структурних підрозділах КМДА у кінці листопада 2021 року.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проектні роботи в 2021 році не виконувались, в зв'язку з тим, що проектна документація стадії ТЕО потребує коригування та приведення її у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м.Києва. Завдання на проєктування (коригування ТЕО) погоджено у структурних підрозділах КМДА у кінці листопада 2021 року.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проектні роботи в 2021 році не виконувались, в зв'язку з тим, що проектна документація стадії ТЕО потребує коригування та приведення її у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м.Києва. Завдання на проєктування (коригування ТЕО) погоджено у структурних підрозділах КМДА у кінці листопада 2021 року.

1	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок		1	1					-1	-1
---	--------------------	-----	---------------------------	--	---	---	--	--	--	--	----	----

*У 2021 році проєктні роботи не проводились.*

1	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок		2 300 000	2 300 000					-2 300 000	-2 300 000
---	---	------	---------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

*У 2021 році проєктні роботи не проводились.*

1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		1,03	1,03	0,92	0,92		-0,11	-0,11
---	---------------------------	-------	------------	--	------	------	------	------	--	-------	-------

## Зменшення відсотка виконання в зв'язку з уточненням фактичного виконання робіт станом на 01.01.2021р.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ
---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		33 605 000	33 605 000		12 404 012,66	12 404 012,66		-21 200 987,34	-21 200 987,34
---	-------------------------	------	-------------------------	--	------------	------------	--	---------------	---------------	--	----------------	----------------

Роботи виконані частково, оскільки дозволи на проведення будівельних робіт отримано 04.11.2021 р.

ефективності



1	Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок		2 406 718,35	2 406 718,35		1 587 713,93	1 587 713,93		-819 004,42	-819 004,42
---	---------------------------------------	------	------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Зменшення середньої вартості пов'язане з невикористанням всієї запланованої суми на будівельні роботи.

2	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн.	Розрахунок		930 000	930 000		578 161,57	578 161,57		-351 838,43	-351 838,43
---	---	------	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Зменшення середніх витрат за рахунок економії бюджетних коштів на виконання проектних робіт. .

якості												
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		15,11	15,11		12,152	12,152		-2,958	-2,958

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Зменшення рівня готовності об'єкта пов'язане з невикористанням всієї запланованої суми на будівельні роботи.

2	рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок		92	92		92	92			
---	--	-------	------------	--	----	----	--	----	----	--	--	--

11 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА  
затрат

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		175 190 800	175 190 800		175 190 800	175 190 800			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		11 000 000	11 000 000					-11 000 000	-11 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
У 2021 році будівельні роботи не виконувались через відсутність розпорядчого документу про перезатвердження проєкту.

3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		11 000 000	11 000 000					-11 000 000	-11 000 000
---	-------------------------	------	-------------------------	--	------------	------------	--	--	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
У 2021 році будівельні роботи не виконувались через відсутність розпорядчого документу про перезатвердження проєкту.

продукту												
1	Площа забудови очисних споруд (закритого типу та каскадного типу)	кв. м.	Кошторисна документація		1 262	1 262					-1 262	-1 262

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Будівельні роботи не виконувались.

ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв, м очисних споруд	грн.	Розрахунок		8 716,32	8 716,32					-8 716,32	-8 716,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Будівельні роботи не виконувались.

якості												
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		64,4	64,4		69,96	69,96		5,56	5,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Збільшення за рахунок уточнення фактичного виконання робіт станом на 01.01.2021р.

12 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА  
затрат

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		163 863 900	163 863 900		163 863 900	163 863 900			
---	------------------------------	------	-------------------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	--	--

2	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		156 863 000	156 863 000					-156 863 000	-156 863 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ</b>												
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		14 000 000	14 000 000					-14 000 000	-14 000 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ</b>												
4	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		14 000 000	14 000 000					-14 000 000	-14 000 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ</b>												
<b>продукту</b>												
1	влаштування фонтану	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ</b>												
2	загальна площа планування території	кв. м.	Кошторисна документація		24 775	24 775					-24 775	-24 775
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ</b>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на будівництво фонтану	грн.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000					-10 000 000	-10 000 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ</b>												
2	середні витрати на планування 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		161,45	161,45					-161,45	-161,45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ</b>												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		35	35					-35	-35
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ</b>												
2	рівень виконання будівельних робіт	відс.	Розрахунок		30,7	30,7					-30,7	-30,7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ</b>												
<b>13   РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		100 502 771	100 502 771		100 502 771	100 502 771			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 241 100	5 241 100		4 268 278,4	4 268 278,4		-972 821,6	-972 821,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Часове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» Таким чином виконання робіт в 2021р. складає 4 268,28 тис.грн. Залишок робіт буде реалізовани в наступних роках.</b>												
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		5 241 100	5 241 100		4 268 278,4	4 268 278,4		-972 821,6	-972 821,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Часове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» Таким чином виконання робіт в 2021р. складає 4 268,28 тис.грн. Залишок робіт буде реалізовани в наступних роках.</b>												
<b>продукту</b>												



6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
---	----------------------------	------	-------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

<b>продукту</b>												
1	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація		2 000	2 000					-2 000	-2 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

2	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація		68 000	68 000					-68 000	-68 000
---	---	--------	-------------------------	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

3	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок		1	1					-1	-1
---	--------------------	-----	------------------------	--	---	---	--	--	--	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		149,72	149,72					-149,72	-149,72

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

2	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок		54,42	54,42					-54,42	-54,42
---	---	------	------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

3	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок		1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
---	---	------	------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		58,3	58,3					-58,3	-58,3

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

2	рівень виконання будівельних робіт	відс.	Розрахунок		52,5	52,5					-52,5	-52,5
---	------------------------------------	-------	------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.





У 2021 році будівельні роботи не виконувалися оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: у зв'язку із стислими термінами на проведення процедури закупівлі.

3	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 110 000	2 110 000		5 929,2	5 929,2		-2 104 070,8	-2 104 070,8
---	--	------	--	--	-----------	-----------	--	---------	---------	--	--------------	--------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У 2021 році будівельні роботи не виконувалися оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: у зв'язку із стислими термінами на проведення процедури закупівлі.

4	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок	150 000	150 000	149 138,88	149 138,88	-861,12	-861,12
---	--	------	------------------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через електронну систему Прозоро.*

**продукту**

1	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація		80	80					-80	-80
---	---------------------	----	-------------------------	--	----	----	--	--	--	--	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У 2021 році будівельні роботи не проводились.

2	кількість свердловин	м.	Кошторисна документація	1	1					-1	-1
---	----------------------	----	-------------------------	---	---	--	--	--	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У 2021 році будівельні роботи не проводились.

3	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок	1	1	1	1		
---	--------------------	-----	------------------------	---	---	---	---	--	--

## ефективності

1	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок		2 110 000	2 110 000					-2 110 000	-2 110 000
---	--	------	------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У 2021 році будівельні роботи не проводились.

2	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок		26 375	26 375				-26 375	-26 375
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У 2021 році будівельні роботи не проводились.

3	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок	150 000	150 000	149 138,88	149 138,88	-861,12	-861,12
---	---	------	------------------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення середніх витрат в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через електронну систему Прозоро.*

**якості**

1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		100	100	7,28	7,28	-92,72	-92,72
---	---------------------------	-------	------------	--	-----	-----	------	------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

За рахунок невиконання обсягу будівельних робіт, які планувалися в поточному році.

2 рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100		100	100		
--	-------	------------	-----	-----	--	-----	-----	--	--

## Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників у 2021 році по замовнику робіт КП "Плесо" становить: показник затрат складає 98,39% від затвердженого, з них: показник затрат "Загальна кошторисна вартість" становить 99,96% ( розбіжність виникла за рахунок зменшення кошторисної вартості по об'єкту: "Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м.Києва" відповідно до отриманого експертного звіту від 05.11.2021 №01458-21) та показник затрат "Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді" становить 29,54% (низький відсоток освоєння коштів по об'єктах будівництва (реконструкції) у зв'язку з неотримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт, через відсутність розпорядчого документу про перезатвердження проекту, часткового виконання будівельних робіт через неможливість проведення пусконаладжувальних робіт та експлуатації реконструйованої КТП-5756 до прокладання більш потужних кабелів розподільчих мереж, не визначено виконавця будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", необхідність коригування проектної документації стадії ТЕО та приведення її у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м. Києва). Показник продукту становить 55,56 % від затвердженого (розбіжність мала місце оскільки по декільком завданням не виконувались роботи), показники ефективності виконано на 47,41 % від затвердженого та показники якості - 60,45%.

По замовнику робіт КП "Київбудреконструкція" передбачено 5 основних показників результативності, з яких виконано 2, а саме: проектні роботи виконані в повному обсязі в межах запланованої суми 930,0 тис. грн., економія коштів склала 351,838 тис. грн. і відповідно рівень готовності проектної документації відповідає запланованому розміру. Результативні показники щодо виконання будівельно-монтажних робіт (виконані на 65,97% від запланованої суми) і відповідно середні витрати на 1 га та рівень готовності об'єкта виконані відповідно на 65,97%. та 80,42%. Як показав аналіз, недовиконання показників пов'язане з неможливістю продовження виконання робіт без коригуванні проектних рішень та перепроведення експертизи і які були завершені лише у вересні планового року, а в подальшому неможливістю виконання усіх робіт в осінньо-зимовий період.

КП "Київміськрозвиток" у 2021 році результативні показники невиконані через наступні причини: 1) "Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі" - договір з підрядною організацією ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" розірвано згідно додаткової угоди №1 до Договору "22/09/2021 на виконання робіт від 27.09.2021 року, керуючись статтею 651,653 Цивільного Кодексу України. 2) "Реконструкція та благоустрій парку "Юність" у Святошинському районі" - роботи не виконувалися, торги відмінено 09.12.2021 року, через відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України «Про публічні закупівлі». Проводити повторно процедуру закупівлі було неможливо через недостатню кількість часу і відсутність часу для проведення аналітики попередньої процедури. 3) "Будівництво парку культури і відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі" - роботи по договору не виконані, подана претензія у зв'язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі та не передані Замовнику згідно акту здачі-приймання робіт у відповідності до календарного плану та графіку фінансування робіт.

По замовнику робіт КП "Спецжитлофонд" окремі результативні показники бюджетної прграми не виконані через те, що відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період.

Виконання результативних показників у 2021 році замовником робіт КО "Київзеленбуд" становить:  
-Показник затрат складає 93,71% від затвердженого, з них: показник затрат "Загальна кошторисна вартість" становить 100%, показник затрат " Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді" становить 53,13% (низький відсоток освоєння коштів по об'єктах будівництва спричинений відсутністю виконання будівельних робіт на об'єкті Будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва, та неможливість виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво Пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства", а також часткового невиконання будівельних робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» на об'єкті «Реконструкція та благоустрій парку "Орляtko" у Солом'янському районі», частковою економією коштів по об'єкту «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» та затримкою доставки обладнання для насосної станції по об'єкту «Будівництво насосної станції на озеріВирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі»), показник затрат " в т.ч будівельні роботи" становить 52,75%, та показник затрат «Вартість проектних робіт» виконаний на 99,99% ( рівень готовності проектної документації відповідає запланованому розміру, відхилення спричинене економією).  
-Показник продукту становить 98,65% від затвердженого (розбіжність мала місце оскільки по декільком показникам роботи були виконані частково, а саме: «площа доріжок, що планується влаштувати» (99,27%) , «площа території, на якій забезпечуватиметься полив» (98,54%) та «площа поливу, що планується влаштувати» (95,24%), а також роботи не виконувались по декільком, зокрема: «загальна площа планування території», «встановлення захисних огорож навколо об'єкта», «площа розчищення території будівельного майданчика»)).  
-Показники ефективності виконано на 93,09% від затвердженого (відхилення спричинене коливанням фактичної вартості робіт виконаних в 2021р., по декільком показникам роботи були виконані частково, а саме: «площа доріжок, що планується влаштувати» (95,58%), «Кількість влаштованих дитячих майданчиків» (94,16%), «площа території, на якій забезпечуватиметься полив» (97,31%) та «площа планування території» (45,85%), а також роботи не виконувались по декільком, зокрема: «загальна площа планування території», «встановлення захисних огорож навколо об'єкта», «площа розчищення території будівельного майданчика»)).  
-Показники якості становить 93,94% від затвердженого, з них: «Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту» складає 99,99%, що зумовлено економією, та «рівень готовності об'єкта» - 91,32%.  
По об'єкту «Будівництво насосної станції на озеріВирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі» в 2021 році виконувались роботи згідно укладеного договору від 17.04.2020 №108/4. Загальна вартість робіт виконаних в 2021 році складає 9 202,5 тис.грн. На об'єкті влаштовано поливо- зрошувальна система на площі 250 000 кв.м. від станції метро Бориспільська до станції метро Харківська, а саме: прокладено магістральний трубопровід, зональні трубопроводи, влаштовані проколи під пішохідними та автомобільними дорогами.  
На об'єкті «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» завершено виконання усіх видів робіт згідно укладеного договору № 263/8 в 03.08.2020 на виконання робіт третьої черги будівництва парку, щодо влаштування у парку нових м ісць відпочинку, а саме: дитячого майданчика, велосипарковки та фонтану на воді , влаштування озеленення, зовнішнього освітлення та поливу .Загальна вартість будівельних робіт виконаних в 2021 році складає 34 956,49 тис.грн. Також в поточному році було укладено договір №244/10 від 26.10.2021 для здійснення проектування. Роботи з проектування виконані в повному обсязі на суму 746,98 тис.грн..

На об'єкті "Реконструкція та благоустрій парку "Орляtko" у Солом'янському районі" розпочато роботи з підключення громадської вбиральні до зовнішніх мереж водопостачання, виконано озеленення та влаштування доріжок з фем згідно укладеного договору на виконання робіт №148/6 від 08.06.2021. Часкове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» Таким чином виконання робіт в 2021р. складає 4 268,28 тис.грн.

Таким чином, протягом 2021 рік по проектам розвитку, які стосуються капітального будівництва, тривали заходи з будівництва та реконструкції на трьох об'єктах, по даним об'єктам було укладено 13 договорів, по яких виконано робіт на суму 49 174,27 тис. грн.

З метою реалізації бюджетної програми за показниками було досягнуто наступне:

-виконано робіт в поточному році - 49 174 273,01 грн.( з них будівельних робіт - 48 427 292,21 грн. та робіт з проектування 746 980,80 грн.;

- забезпечено поливу - 267 900 кв.м.;
- влаштовано дитячих майданчиків - 1 од.;
- влаштовано господарського приміщення - 51 кв.м.;
- влаштовано доріжок - 7360 кв.м.;
- озеленено території - 17 900 кв.м.;
- влаштовано зовнішнього освітлення -6640 кв.м.;
- площа планування території - 18000 кв.м.;
- влаштовано парковку для відвідувачів - 1000 кв.м.;
- влаштовано відеоспостереження - 1370 кв.м..

Таким чином, рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва складає 99,89%, а рівень виконання робіт на об'єктах зеленого господарства - 53,13%

---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до рішень Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 " Про бюджет міста Києва на 2021 рік", із змінами та доповненнями, від 24.12.2020 року №23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки", із змінами та доповненнями, та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» Управління екології та природних ресурсів, як головному розпоряднику бюджетних коштів, затверджено розподіл асигнувань на фінансування 16 об'єктів будівництва (реконструкції) на загальну суму 235176493,0 грн: за рахунок бюджету розвитку. За 2021 рік на виконання програми «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» спрямовано бюджетних коштів на загальну суму 100237238,46 грн, що становить 42,6% від затверджених бюджетних призначень. Замовниками робіт у 2021 році по об'єктах будівництва (реконструкції) є КО «Київзеленбуд» (5 об'єкта), КП "Плесо" (6 об'єкта), КП «Київський центр розвитку міського середовища» (3 об'єкта), КП «Київбудреконструкція» (1 об'єкт) та КП «Спецжитлофонд» (1 об'єкт).

по КО «Київзеленбуд» затверджено бюджетних призначень на суму 92553793,0 грн, за 2021 рік виконано на суму 49174273,01 тис грн (53,1%);  
по КП «ПЛЕСО» затверджено бюджетних призначень на суму 66422700,00 тис грн, за 2021 рік виконано на суму 19623926,96 тис грн (29,5%);  
по КП «Київський центр розвитку міського середовища» затверджено бюджетних призначень на суму 26000000,0 грн, за 2021 рік виконано на суму 0,0 тис грн (0,0%);  
по КП «Київбудреконструкція» затверджено бюджетних призначень на суму 47500000,0 грн, за 2021 рік виконано на суму 31300426,49 тис грн (65,9%);  
по КП «Спецжитлофонд» затверджено бюджетних призначень на суму 2700000,00 грн, за 2021 рік виконано на суму 138612,0 тис грн (5,1%).

До бюджетної програми по замовнику робіт КП "Плесо" включено 6 напрямків використання коштів по 6 об'єктам. За січень-грудень 2021 року виконано робіт в частині капітальних вкладень на суму 19 623,93 тис. грн., що становить 29,54% від запланованого обсягу, а саме:

- БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (У 2021 році завершено розробку проектно-кошторисної документації. Проект затверджено наказом КП "Плесо" від 11.10.2021 №155. Проведено процедуру закупівлі на будівельні роботи UA-2021-10-29-004643-а, 06.12.2021 з ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ІНДУСТРІЯ ГРАНДСТРОЙ" укладено договір №1954. В період з 06.12.2021 по 13.12.2021 опрацьовувались питання з проектною організацією щодо завантаження ПКД до Реєстру будівельної діяльності на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з експертною організацією по завантаженню експертного звіту на порталі "Дія". 13.12.2021 року подано заяву на видачу дозволу на виконання будівельних робіт KB012211213486. 26.12.2021 року було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт. Будівельні роботи будуть розпочаті у 2022 році після отримання дозвілних документів.).
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (У 2021 році завершено розробку проектно-кошторисної документації. Проект затверджено наказом КП "Плесо" від 11.10.2021 №155. Проведено процедуру закупівлі на будівельні роботи UA-2021-10-29-004643-а, 06.12.2021 з ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ІНДУСТРІЯ ГРАНДСТРОЙ" укладено договір №1954. В період з 06.12.2021 по 13.12.2021 опрацьовувались питання з проектною організацією щодо завантаження ПКД до Реєстру будівельної діяльності на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з експертною організацією по завантаженню експертного звіту на порталі "Дія". 13.12.2021 року подано заяву на видачу дозволу на виконання будівельних робіт KB012211213486. 26.12.2021 року було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт. Будівельні роботи будуть розпочаті у 2022 році після отримання дозвілних документів.).
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ (Обстежено зелені насадження вздовж траси зовнішніх мереж. 07.06.2021 ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі" надано технічне рішення з робочого проекту електропостачання. Завершено проектні роботи з коригування ПКД. Проведено експертизу скоригованої ПКД. Робочий проект перезатверджено наказом КП "Плесо" від 24.09.2021 №144. Будівельні роботи відновлено. Було прийнято рішення про відтермінування частини робіт, через неможливість проведення пусконаладжувальних робіт та експлуатації реконструйованої КТП - 5756 до повної реалізації проекту, а саме до прокладання більш потужних кабелів розподільних мереж 10 кВ від точки забезпечення потужності до точки приєднання в РУ-10 кВ реконструйованої КТП-5756 (ТП-10/0,4 кВ). Залишок робіт планується виконати у 2022 році.).
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПОЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (У 2021 році завершено будівельні роботи (на ділянці озера Кирилівське). Проведено закупівлі та укладено договори (на ділянках відкритого русла р.Почайна та Шлюзу, які входять до складу об'єкту). Роботи виконано частково. Тричі (05.08.2021 р., 16.09.2021 р., 29.10.2021 р. по р.Почайна та 06.08.2021, 16.09.2021, 29.10.2021 по Шлюзу) подавався пакет документів на видачу дозволів на виконання будівельних робіт. Три місяці вирішувалось це питання. Дозволи зареєстровані 04.11.2021р., що і призвело до унеможливлення виконання робіт в повному обсязі. Роботи згідно укладених договорів буде продовжено у 2022 році.).
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р.ЛИБІДЬ В М.КИЄВІ (Роботи в 2021 році не виконувались, оскільки в процесі розгляду проекту розпорядження про схвалення техніко-економічного обґрунтування, Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) листом від 10.07.2020 №0055-7645 надав відмову в погодженні (зауваження щодо відповідності ТЕО чинній містобудівній документації та Генеральному плану м.Києва). Також листом від 11.11.2021 №054-2-3-10/2681 отримано відмову Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА). З урахуванням ситуації, що склалася, існує необхідність коригування ТЕО та приведення його у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м.Києва. Відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 27.03.2019 №541 "Про розгляд завдань на проектування щодо об'єктів нового будівництва та реконструкції, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва" у кінці листопада 2021 року погоджено Завдання на проектування (коригування техніко-економічного обґрунтування та приведення його у відповідність до чинної містобудівної документації та Генеральному плану м.Києва)) та оголошено закупівлю за результатами якої після визначення виконавця робіт буде укладено договір на виконання робіт у 2022 році за наявності передбачених асигнувань на коригування проектною документації.).
- БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (Відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 27.03.2019 №541 "Про розгляд завдань на проектування щодо об'єктів нового будівництва та реконструкції, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва" погоджено завдання на проектування. Завершено проектні роботи, отримано експертний звіт від 05.11.2021 №01458-21 та затверджено робочий проект наказом від 29.11.2021 №178. У зв'язку із стислими термінами на проведення процедури закупівлі на проведення будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", не визначений виконавець будівельних робіт, початок будівельних робіт перенесено на 2022 рік за наявності бюджетного фінансування та в разі внесення змін в розпорядження КМДА від 25.06.2021 №1462 "Про будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м.Києва" в частині перенесення строків виконання робіт на 2022 рік.).

В цілому по КП "Київбудреконструкція програма виконана на 65,9%. Причиною недоосвоєння коштів є тривалість організації процесу будівництва та необхідність виконання додаткових робіт, виконання яких не можливо без повторного коригування проектних рішень (Експертний висновок отримано 09.09.2021 року), і як результат - недостатня тривалість часу для виконання будівельних робіт до кінця планового року.

КП "Спецжитлофонд" освоєння коштів у 2021 році за бюджетною програмою склало 5 % через те, що відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період.

Протягом 2021 рік замовником робіт КО "Київзеленбуд" по проектам розвитку, які стосуються капітального будівництва, тривали заходи з будівництва та реконструкції на трьох об'єктах, а саме: «Будівництво насосної станції на озері Вирпиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі», «Реконструкція та благоустрій парку "Орлято" у Солом'янському районі» та «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі». По даним об'єктам було укладено 13 договорів на суму 57 864,90 тис. грн., з яких виконано робіт на суму 49 174,27 тис. грн.

Бюджетна програма у 2021 році замовником робіт КП "Київміськрозвиток" невиконана. Низька ефективність пояснюється тим, що підприємство не змогло використати передбачені планові кошти через карантин, а також через наступні причини:

1) "Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі" - договір з підрядною організацією ТОВ "СВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" розірвано згідно додаткової угоди №1 до Договору "22/09/2021 на виконання робіт від 27.09.2021 року, керуючись статтею 651,653 Цивільного Кодексу України.

2) "Реконструкція та благоустрій парку "Юність" у Святошинському районі" - роботи не виконувались, торги відмінено 09.12.2021 року, через відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України «Про публічні закупівлі». Проводити повторно процедуру закупівлі було неможливо через недостатню кількість часу і відсутність часу для проведення аналітики попередньої процедури.

3) "Будівництво парку між просп.Ватутіна та просп.Маяковського" - роботи не виконувались, договір розірвано з підрядною організацією ТОВ "СВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" згідно з додатковою угодою №1 до Договору "22/09/2021 на виконання робіт від 27.09.2021 року, керуючись статтею 651,653 Цивільного Кодексу України.

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління екології та природних ресурсів  
виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

000014066

Виконання бюджетної програми за показниками 000014066 від 26.01.2022 13:41:26